

## Verbale di Verifica del 11/03/2022

### Verifica periodica impianti terra BT

Art. 4 D.P.R. 462/01 e s.m.i. - CEI 0-14

### DUE A SAS

Impianto installato presso: **VIA ISONZO, 50 - VITTORIO VENETO (TV)**

Tecnico Verificatore: **Ghin Marco**

Numero cabine interne trasform.	-	Tipo tensione alimentazione	BT
Tensione alimentazione [V]	230	Sistema di distribuzione	TT
Tipo ambiente	ordinario (5 anni)	Potenza totale installata [kW]	3
Anno installazione	-	Codice fabbrica esterno	-
Matricola INAIL:			

#### Apparecchiature utilizzate

1) Multimetro elettrico 14071191 con taratura in scadenza il 2023-01-13

Tempo impiegato 0 ore e 40 minuti

L'esito finale della verifica è positivo?

SI

#### PRESCRIZIONI/OSSERVAZIONI:

Il nodo di terra non è riconoscibile e/o facilmente accessibile.

Il valore di RE pur risultando elevato è comunque coordinato con il differenziale generale avente Id=0,03A.

#### IN CASO DI ESITO NEGATIVO NON CONFORMITA' RISCOstrate:

NESSUNA

IL VERIFICATORE  
Ghin Marco



Data validazione: 22/03/2022

Validato da: Samuele Friso

È possibile la riproduzione del presente documento purché riportata nella sua interezza

i risultati riportati in questo documento si riferiscono esclusivamente all'attività di verifica ai sensi del d.p.r. 462/01 e s.m.i. e all'impianto sottoposto a ispezione.