



STUDIO
Architet
architetto
ZARDETTO Luca

Studio in via 18 Giugno, 149 - 31040 COLTOFOSCO di SUBEGANA (TV)
iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso al n° 1887
E-mail: luca.zardetto@architet.it

SCALA
1 : 50

COMMITENTE
"BAR AL PONTE"
di GRAVA Sergio e GRAVA Alessandro
Via Roma n. 34 - REVINE (TV)

DESCRIZIONE
PLANIMETRIA DEI LOCALI ADIBITI A BAR

DATA
18.12.2009

X MASUT JOSEPH marito Collaboratore COADIUVANTE FINE.

X DATA V.T 28/01/2023

X1 FRIGGITRICE / 1 TOSTIERA / 1 MICROONDE
1 FORNO (CONDATA) / 1 CONGELATORE (CONDATA)
1 VETRINA FRIGO / 1 SOTTORANCO FRIGO
1 AFFETTATRICE / 1 MACCHINA CAFE' (CONDATA)
1 LAVASCUIGUB

~~X PLANIETRIA~~ = SPINNI AGRUMI ELETTRICI

ASPIRA PULVERE

FRIGO Piccolo in esaurimento

Verbale di Verifica del 28/01/2023

Verifica periodica impianti terra BT

Art. 4 D.P.R. 462/01 e s.m.i. - CEI 0-14

BAR AL PONTE DI MORAS VANIA

Impianto installato presso: **VIA ROMA, 34 - Revine Lago (TV)**

Tecnico Verificatore: **Dal Pos Stefano**

Numero cabine interne trasform.	-	Tipo tensione alimentazione	BT
Tensione alimentazione [V]	400	Sistema di distribuzione	TT
Tipo ambiente	ordinario (5 anni)	Potenza totale installata [kW]	10
Anno installazione	-	Codice fabbrica esterno	-

Matricola INAIL:

Apparecchiature utilizzate

1) Multimetro elettrico 21470611 con taratura in scadenza il 2024-12-14

Tempo impiegato 2 ore e 0 minuti

L'esito finale della verifica è positivo?

SI

PRESCRIZIONI/OSSERVAZIONI:

La dichiarazione di conformità non è completa in quanto: In sede di verifica non è stata prodotta la documentazione allegata alla Dichiarazione di Conformità.

Rendere disponibile il registro dei controlli manutentivi.

Non è presente il cartello indicatore in corrispondenza dei dispersori.

Il nodo sul montante di terra non garantisce la continuità durante il sezionamento di un singolo conduttore.

IN CASO DI ESITO NEGATIVO NON CONFORMITA' RISCOstrate:

NESSUNA

Comex SAI
T04ZHR3

IL VERIFICATORE
Dal Pos Stefano



Data validazione: 02/02/2023
Validato da: Samuele Friso

È possibile la riproduzione del presente documento purché riportata nella sua interezza
i risultati riportati in questo documento si riferiscono esclusivamente all'attività di verifica ai sensi del d.p.r. 462/01 e s.m.i. e all'impianto sottoposto a ispezione.